

2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目资金绩效自评总结报告

根据省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法相关要求,为进一步规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,提升资金使用效益,我镇在收到 2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目资金后严格按照资金管理相关要求使用,目前 2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目已经完工,资金已拨付 100%,现将该项目资金使用情况自评,具体自评情况如下:

一、绩效目标分解下达情况

为改善村民出行及农业生产发展条件,减少撂荒。2025 年度上级财政下达项目 1 个,为 2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目,实际投入资金 87.404819 万元,属于中央财政衔接资金。

二、绩效目标完成情况分析

(一)我镇在收到县财政局资金下达文件后,积极组织褒城镇堡子沟村讨论具体项目实施。项目批复后,及时按照程序确定实施单位,落实责任,由项目实施单位负责组织实施和项目建设。县农业农村局、镇政府负责监督检查项目实施情况和强化服务指导,严格按照规定用途及拨款程序拨付资金。在实施过程中,如有项目调整双方及时沟通并按规定报批。2025 年勉县褒城镇堡

子沟村核桃产业道路修建项目转移支付资金使用不存在贪污腐败问题或违反中央八项规定精神等问题。

（二）截至目前，我镇 2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目支出 87.404819 万元，支出进度为 100%，项目完成程度 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。1. 数量指标：水泥硬化全长 1983 米：其中主线长 840 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米；支线一长 891 米，宽 2 米；支线二长 252 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米。2. 时效指标：该项目计划在 5—7 月完成项目建设任务，历时 55 天，该项目于 2025 年 7 月 2 日进行了验收，完成及时率 $\geq 100\%$ 。3. 成本指标：2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目补助资金 87.404819 万元。4. 经济效益指标：通过项目实施，改善村民出行及农业生产发展条件，减少撂荒。5. 可持续影响指标：该项目建成后可以持续使用 10 年以上。6. 服务对象满意度指标：受益农户及脱贫户满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因及下一步措施

（一）偏离绩效目标的原因：无

（二）下一步改进措施

1、加强项目申报的细致性和精准性；

2、按照县级项目库建设要求，严格按照村级申报，镇级审核，县级行业部门审定批准的程序建立；

3、严格落实项目库建设三公示一公告的公告公示制度强化项目库建设规范流程。

4、加强项目库系统的更新管理。

5、加强与县农业农村局的对接联系，及时掌握项目变动相关信息。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目综合评价等次为良好。本次自评报告在勉县人民政府门户网站（褒城镇）和镇政府公示栏公开。