

绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年勉县褒城镇堡子沟村核桃产业道路修建项目			项目负责人		黄磊	
主管部门			勉县农业农村局			实施单位		勉县褒城镇人民政府	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	90	87.404819	10	97.12%	9.7	
			其中: 本年财政拨款:	90	87.404819	-	97.12%	-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 堡子沟村 (原青沟村) 老鱼塘至 8、9、10、11 组核桃产业道路水泥硬化全长约 1983 米:其中主线长约 840 米,宽 3.5 米,厚 0.18 米;支线一长约 891 米,宽 2 米;支线二长约 252 米,宽 2.5 米,厚 0.18 米。 目标 2: 项目建成后属于公益性资产,资产权属归堡子沟村所有。项目竣工后,行业主管部门要及时开展县级验收,并监督指导镇、村开展项目资产确权、资产移交、资产登记等工作,落实镇村监督管理责任,签订资产管护协议,建立资产管护维护机制,确保资产长期使用效益。 目标 3: 通过项目实施,改善村民出行及农业生产发展条件,减少撂荒。受益总人口 550 户 1786 人, 其中:脱贫人口 (含监测对象) 138 户 452 人。				堡子沟村 (原青沟村) 老鱼塘至 8、9、10、11 组核桃产业道路水泥硬化全长 1983 米: 其中主线长 840 米,宽 3.5 米,厚 0.18 米;支线一长 891 米,宽 2 米;支线二长 252 米,宽 2.5 米,厚 0.18 米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年 指标值	全年实际 完成量	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	核桃产业道路水泥硬化宽 3.5 米,厚 0.18 米,长	8	840 米	840 米	8		
			核桃产业道路水泥硬化宽 2 米,厚 0.18 米,长		891 米	891 米			
			核桃产业道路水泥硬化宽 2.5 米,厚 0.18 米,长		252 米	252 米			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	8	100%	100%	8		
			项目档案资料、财务资料规范率	8	100%	100%	8		
		时效指标	该项目计划在 1—12 月完成项目建设任务	8	≤12 个月	55 天	8		
		成本指标	该项目财政总投入	8	≤90 万元	87.404819 万元	8		
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	项目建成后,有效改善村民出行及农业生产发展条件,减少撂荒	20	有效促进	有效促进	20		
		社会效益指标	通过项目建设,带动受益总人口;其中,脱贫户(含三类人群)。	10	550 户 1786 人,其中:脱贫人口 (含监测对象) 138 户 452 人。	550 户 1786 人,其中:脱贫人口 (含监测对象) 138 户 452 人。	10		
		可持续影响指标	项目建成后可持续使用	10	≥10 年	≥10 年	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益农户及脱贫户满意度	10	≥95%	98%	10		
	总分				100		99.7		